ОБРАЗАЦ

Извештајни период: месечни	Септембар 2023.	

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ (из уговора о Зајму)

**Податке попуњава директор пројекта или директори сектора који прате реализацију (у случају да није именован директор пројекта) приликом сачињавања првог извештаја о пројекту из своје надлежности*

Назив Уговора о зајму:	Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и Кинеске Export-Import банке
Број уговора о зајму:	NO. PBC (2019) 4 (487)
Инвеститор:	Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд
Извођач радова:	JV CRIC-CCCC
Датум потписивања:	07.07.2018., а ступио је на снагу даном ступања на снагу Уговора о кредиту
Предмет уговора:	Комерцијални уговор о модернизацији и реконструкцији Мађарско-Српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница Нови Сад – Суботица – државна граница потписан је 07.07.2018.године. Докумената која претходе потписивању Комерцијалног уговора: • Споразум о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, дана 20. августа 2009. године; • Смернице са састанака у Букурешту, Београду, Суџоу, Риги и Будимпешти, између шефова Владе Народне Републике Кине и земаља Централне и Источне Европе, о потстицању међусобне сарадње кроз заједничко извођење и финансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, са посебним акцентом на подршку у реализацији пројекта мађарско-српске железничке везе; • Меморандум о разумевању у погледу пројекта мађарско-српске железнице, који су у Београду потписале Комисија за национални развој и реформе НП Кине, Министарство иностраних послова и трговине Мађарске и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, 16.децембра 2014.године; • Студија изводљивости за пројектовање и извођење пројекта модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије која је усвојена у јулу 2015.године у Будимпешти, а измењена и допуњена на техничком састанку у јулу 2015.године у Београду; • Општи уговор о модернизацији и реконструкцији мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије потписан 24.новембра 2015. године у Суџоу; • Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине у погледу заједничког промовисања економског појаса пута свиле и иницијативе за поморски пут свиле за 21.век, који је потписан 25.новембра 2015.године у Пекингу

	• Пројектни задатак за Идејни пројекат од 09.октобра 2018.године и допуну Пројектног задатка за Идејни пројекат од 4.априла 2018.године, и нацрт Идејног пројекта од 20.новембра 2017.године, достављен од стране Финансијера и Инвеститора Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница Услуге, набавка, изградња, испорука и уградња свих неопходних елемената за реконструкцију деонице железничке пруге Нови Сад – Суботица- државна градница (Келебија) у дужини од 108,1км, да би се успоставила двоколосечна пруга за мешовити саобраћај за брзине до 200 км/х, која испуњава услове Основног коридора Трансевропске транспортне мреже (ТЕН-Т) Услуге: израда ПГД, као ис вих осталих докумената и елебората потребних за добијање грађевинске дозволе; Израда ПЗИ и осталу документацију потребну за извођење радова. Реконструкција и изградња железничке пруге и железничких станица, СС и ТК постојења, електро постојења, постојења за снабдевање енергијом, инжењерских објеката са грађевиснким и другим материјалом неопходним за реализацију пројекта.
Почетак и завршетак реализације пројекта:	
Последњи датум расположивости зајма:	21.11.2024.године
Вредност Уговора о зајму и валута плаћања:	УСД 988.388.500,00
Извор финансирања:	Кредит Кинеске банке 85%, Буџет Републике Србије 15%.
Стручни надзор:	Конзорцијум: Пројецт Биро Утибер, Утибер, Викоти, Егис, АГ Институт, СДЦ Професионал
Консултант:	
Пројектант:	ЦРДЦ (CRDC) & Саобраћајни институт ЦИП
Директор пројекта:	
<u>КОМПОНЕНТЕ ИЗ УГОВОРА О ЗАЈМУ:</u>	
Анекс/уговор: *(закључен уз основни Уговор)*	Комерцијални уговор бр.1/2018-1950 од 07.07.2018.год и Анекс 1- бр. 1/2021-1550/385 од 25.06.2021.год. о модернизацији и реконструкцији мађарско – српске железничке пруге на територији РС, деоница Нови Сад – Суботица – државна граница
Предмет Анекса:	Табела цена за пројекат модернизације и реконструкције мађарско – српске железничке пруге на територији РС, деоница Нови Сад – Суботица – државна граница Анекс 1: Табела цена за пројекат модернизације и реконструкције мађарско – српске железничке пруге на територији РС, деоница Нови Сад – Суботица – државна граница Анекс 2: Обим накнадних радова који су садржани у Одлуци Инжењера број NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC – 0545 од 29. новембра 2022. године, а која је саставни део овог Анекса 2 , који су одобрили Инвеститор и Финансијер.
Вредност Уговора или Анекса у валути:	Вредност Комерцијални уговора и Анекса 1: 1.162.810.000,00 УСД

	Вредност Анекса 2: 6.512.453,59 УСД
Извођач радова/испоручилац материјала:	JV CRIC-CCCC
Номиновани подизвођачи на пројекту су:	Пројектанти: ЦРДЦ (CRDC) & Саобраћајни институт ЦИП Деоница: Нови Сад – Ловћенац CCECC&CRCC11 Деоница: Ловћенац – Суботица-државна граница SHANDONG LUQIAO Group Co.Ltd, Огранак Београд Остали подизвођачи - „Стартинг“ д.о.о. Београд - OBW - ГАТ - ИКАПЕК - ЗГОП - Инграп-Омни - Карин-Комерц - Мега инфраструктура доо - ДИС Нискоградња - ГЕоинвест гроуп - Хидроопрема - Смарт Фондатион - Новкол - Гео-Јања - ЛХР доо - ГП Градитељ НС доо
Руководилац пројекта од стране Инвеститора:	Данко Павловић 066 8103037 danko.pavlovic@srbrail.rs
Делегирана контакт особа за достављање података о степену реализације пројекта:	Јелена Глигић 064 810 6161 jelena.gligić@srbrail.rs
2. <u>ФИЗИЧКА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА</u>	
Проценат физичке реализације:	47,91 % са потписаном привременом ситуацијом бр. 019
Дозволе за почетак извођења радова:	Грађевинска дозвола број 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.године за извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд*Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад – Суботица-државна граница (Келебија)
Датум почетка радова:	-Потврда МГСИ о пријави радова број 351-06-00034/2022-07 од 25.03.2022. године - на катастарским парцелама на територији општине Нови Сад (КП наведене у пријави радова)

	- Потврда МГСИ о пријави радова број 351-06-01221/2022-07 од 26.04.2022. године - на катастарским парцелама на територији општине Врбас (КП наведене у пријави радова) - Потврда МГСИ о пријави радова број 351-06-01328/2022-07 од 25.05.2022. године - на катастарским парцелама на територији општине Суботица (КП наведене у пријави радова) - Потврда МГСИ о пријави радова број 351-06-01395/2022-07 од 25.05.2022. године - на катастарским парцелама на територији општине Бачка Топола (КП наведене у пријави радова) - Потврда МГСИ о пријави радова број 351-06-01744/2022-07 од 28.06.2022. године - на катастарским парцелама на територији општине Бачка Топола (КП наведене у пријави радова) -Потврда МГСИ о пријави радова број ROP/MGSI/27315/WA/8/2022 од 11.07.2022. године. на катастарским парцелама на територији општине Суботица (КП наведене у пријави радова) -Потврда МГСИ о пријави радова број РОП/МГСИ/8843/WA-1/2023 од 11.04.2023. године. на катастарским парцелама на територији општине Бачка Топола (КП наведене у пријави радова)
Рок за завршетак радова:	- Израда пројектне документације (ПГД и ПЗИ) 180 дана - Извођење радова 33 месеца
Статус и фаза реализације: *(идејно решење, пројекат, тендер, испорука материјала и опреме, извођење радова, статичка и динамичка испитивања, додатна испитивања материјала и опреме који нису у складу са стандардима...)*	**Актуелно на пројекту:** Извођач је урадио ПГД документацију на основу које је издата грађевинска дозвола. У току је израда ПЗИ документације, преглед ПЗИ документације од стране надзора. Завршена је И фаза радова на станици Нови Сад, мост у Кисачкој улици и пуштање железничког саобраћаја на деоници Београд Центар – Нови Сад. У току је извођење следећих радова: **Станичне зграде и пратећи објекти у службеним местима** **Деоница 1** **Путнички потходник у станици Кисач-Перонски зидови, Перонске Надстрешнице** **Станична зграда** Извођач радова је отпочео поплочавање перона, без претходно изведеног хабајућег слоја на круни перонског зида **Деоница 2** **СТАНИЦА ВРБАС**

	Станична зграда на км 113+610.13 -Завршена је израда конструкције објекта **Потходник на км 113+610.13** Завршено је бетонирање доње плоче степенишног крака к5 У току је израда арматуре доње плоче и зидова степенишних кракова К7 и К1 **Перонски зидови** У току је израда арматуре стопа и тела и перонских зидова У току је бетонирање стопа и тела перонских зидова У току је насипање перонских зидова **ТК окна** У току су радови (израда подложног бетона, израда хидроизолације доње плоче, израда арматуре зидова , обзиђивање као заштита хидроизолације)на тк окнима **СС ТК Врбас** У току је израда арматуре темељних зидова У току је израда оплате темељних зидова Утоку је израда арматуре друге фазе темељних трака **ЕВП Врбас км 119+480** Завршено је извођење конструкције објекта **Перонски зидови** У току је насипање перонских зидова(Завршени су бетонски радови) Преостали радови: израда хабајућег слоја израда бехатона **Перонске надстрешнице** У току је израда темеља перонских надстрешница **Перонске ограде** Завршено је бетонирање темеља перонских ограда **СС ТК** У току је насипање слојева шљунка као подлога за израду мршавог бетона **МАЛИ ИЂОШ** **ТК објекат** Завршено је бетонирање плоче међуспратне конструкције **СТАНИЦА БАЧКА ТОПОЛА** **Потходник на км 143+504** Завршено је бетонирање прелазних зона

	У току је припрема бетонских површина за израду штампаног бетона **СС и ТК објекат** У току је израда арматуре канала унутар објекта **ТК окна** У току су радови (израда подложног бетона, израда хидроизолације доње плоче, израда арматуре зидова , обзиђивање као заштита хидроизолације)на тк окнима 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,22,22a25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 Степен завршености тк окана у станици Бачка Топола је 87% **Перонски зидови** У току је бетонирање треће фазе перонских зидова(конзоле) У току је насипање перонксих зидова Завршено је бетонирање перонских зидова у зони и изнад потходника **Перонске ограде** У току је бетонирање перонских ограда **ПСН Бачка Топола** Завршено је бетонирање пливајућих плоча **МАЛИ БЕОГРАД** **ТК објекат** Завршено је бетонирање плоче међуспратне конструкције **СТАНИЦА ЖЕДНИК** **Потходник на км 157+139** У току је припрема зидова за израду штампаног бетона **ПС Жедник** Завршено је бетонирање греда на висини +3.05 **СС и ТК објекат** У току је израда скеле међуспратне конструкције **ТК окна** У току су радови (израда подложног бетона, израда хидроизолације доње плоче, израда арматуре зидова)на тк окнима 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10,12,13, 16,17,18, 19,20 У току је постављање цеви за повезивање тк окана Степен завршености тк окана у станици Жедник је 91% **Перонски зидови** У току је израда круна перонских зидова У току је насипање перонских зидова

ВЕРУШИЋ

ТК објекат

Завршено је бетонирање међуспратне конструкције објекта

ТККО окна (ТККо окна дуж трасе ТККО25-ТККО76)

У току су радови (израда подложног бетона, израда хидроизолације доње плоче, израда арматуре зидова)на ткко окнима 55,56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

Степен завршености ткко окана је 63%

Деоница 3

Радови на изградњи потходника у Нумовићеву - стационажа: км 166+446.80:
Радови на изградњи конструкције који су могли бити изведени с обзиром на услове градилишта су у највећој мери изведени.Радови на кампадама 2 и 1 нису могући док се не измести постојећа мобилна фабрика бетона Карин комерц-а. Измештање ове фабрике није извесно у току ове године. Радови на изградњи перонских зидова и ТК окана у станици Наумовићево су, у највећој мери, завршени. Након прецизног геодетског мерења потребно је извршити потребне корекције изведених круна зидова.
Напомена: Извршена је контрола изведеног стања од стране годетског надзора и извођача, у току је провера резултата снимања, од стране надзора за горњи строј, да ли су уочена одступања у границама толеранције. На станичној згради у станици Наумовићево завршени су радови на реконструкцији дрвене кровне конструкције и уградњи натпрозорних греда. Тренутно се изводе архитектонски радови, као и радови на санацији таванице изнад подрума. У току недеље отпочели су радови на реконструкцији и доградњи зграде за СС и ТК у железничкој станици Наумовићево. Изведен је ископ и припрема тампон слоја за темељну конструкцију доградње, радови реконструкције постојећег дела се тренутно не изводе. У току недеље настављени су радови на изградњи зграде ЕТП – деоница контактне мреже Суботица, стационажа: од км 176+421.26 до 176+483.10
У току је бетонирање греда у нивоу ослонаца кровне конструкције, очукује се испорука и уградња челичне конструкције кровних носача. На станичној згради у станици Суботица углавном су завршени радови на реконструкцији кровне конструкције, у току је извођење архитектонских радова. У току недеље су настављени радови на изградњи потходника у станици Суботица – теретна, стационажа: км 175+819.48.
Изведена је хидроизолација зидова и горње плоче, радови на конструкцији овог објекта су у застоју док се не омогуће услови за наредну фазу. У току недеље настављени су радови на доградњи зграде за СС и ТК у железничкој станици Суботица теретна, стационажа: км 176+200.16
Изведена је међуспратна конструкција дограђеног дела, радови реконструкције постојећег дела се тренутно не изводе.

Настављени су радови на изградњи три зграде за ТК опрему: На објектима Суботица (стационажа: км 179+373.25), Нови град (стационажа: км 171+694.01) и Келебија (стационажа: км 184+378.53) изведена је међуспратна таваница од Ферт елемената.

	Настављени су радови на изградњи зграде ПС Суботица, стационажа: км 177+300, избетонирани су зидови атике, већи део конструкције објекта је изведен. У току недеље настављени су радови на изградњи зграде и реконструкцији спољњег постројења електровучне подстанице - ЕВП Суботица, стационажа: км 167+928.50 Већина радова на конструкцији зграде је завршена, израђује се фасадна облога од камене вуне. У току недеље није било нових радова на изградњи зграде ПСН Келебија, стационажа: км 184+380.60. Радови на изградњи ТКК окана дуж трасе се изводе, већи број шахтова је у различитој фази извођења. **Доњи строј** **Деоница 1** **Отворена пруга Нови Сад - Руменка (км 77+411.09 - км 83+278.60)** Широк ископ. Уређење подтла и постељице. Постављање геотекстила и геомреже. Израда прелазног слоја. Израда заштитног слоја. Хумузирање косина. **Отворена пруга Руменка - Кисач (км 84+645.56 - км 89+881.88)** Израда насипа. Постављање геотекстила и геомреже. Израда завршног слоја насипа (слоја ојачања насипа). Израда заштитног слоја. Хумузирање косина. **Отворена пруга Кисач – Степановићево (км 91+174.14 - км 96+904.10)** Широк ископ. Уређење подтла и постељице. Израда насипа. Постављање геотекстила и геомреже.Израда завршног слоја насипа (слоја ојачања насипа). Израда прелазног слоја. Израда заштитног слоја. **Отворена пруга Степановићево – Змајево (км 97+769.04 - км 102+189.67)** Израда насипа. **Отворена пруга Змајево – Врбас Нова (км 103+382.06 - км 112+982.71)** Израда насипа. **Денивелација локалног пута – надвожњак на км 89+315.15 пруге** Израда насипа. **Денивелација локалног пута – надвожњак на км 95+739.56 пруге** Израда насипа. **Денивелација државног пута ИИА реда бр.113 – надвожњак на км 98+149.45 пруге** Израда насипа.

Деоница 2

Отворена пруга Врбас Нова - Ловћенац (км 112+982.71 - км 128+849.48)
Чишћење терена и сечење дрвећа. Уклањање постојећег застора и одвоз, планирање и складиштење на депонији. Широки ископ и ископ степеница. Уређење подтла и постељице. Израда насипа. Израда слоја ојачања (геотекстил, геомрежа и заменски слој-пружни камен 31.5/63 мм и песак). Израда прелазног слоја. Израда заштитног слоја.

Отворена пруга Ловћенац-Мали Иђош - Бачка Топола (км 128+849.48- км 144+327.41)
Чишћење терена и сечење дрвећа. Уклањање постојећег застора и одвоз, планирање и складиштење на депонији. Широки ископ. Уређење подтла и постељице. Израда насипа.Израда слоја ојачања (геотекстил, геомрежа и заменски слој-камен 0/100 мм и песак).Израда прелазног слоја. Израда заштитног слоја.

Отворена пруга Бачка Топола – Жедник (км 144+327.41- км 157+500.66)
Чишћење терена и сечење дрвећа. Уклањање постојећег застора и одвоз, планирање и складиштење на депонији. Широки ископ. Уређење подтла. Израда насипа. Израда слоја ојачања (геотекстил, геомрежа и заменски слој-пружни камен 31.5/63 мм и песак).Израда прелазног слоја. Израда заштитног слоја.

Отворена пруга Жедник – Наумовићево (км 157+500.66 - км 165+943.07)
Чишћење терена и сечење дрвећа. Уклањање постојећег застора и одвоз, планирање и складиштење на депонији. Широки ископ. Уређење подтла. Израда насипа.
Израда слоја ојачања (геотекстил, геомрежа и заменски слој-пружни камен 31.5/63 мм и песак). Израда прелазног слоја. Израда заштитног слоја.

Деоница 3

Отворена пруга Суботица – Државна граница(Келебија) (км 177+300 - км 184+634,98)
Радови на изради заштитног слоја од км 179+000 до км 179+500

Горњи сторј

Деоница 1

Пријем материјала:

Туцаник: У бази Змајево: 376.84т 560.78т, 1228.38т , 1247.9т , 1992.08т

УКУПНО ЗАСТОРНОГ МАТЕРИЈАЛА: 5.405,98т

Шине: Змајево: Истовар 4комада прелазних шина 60Е1-49Е1-10м/6м.

Врбас Нова: Истовар 4комада прелазних шина 60Е1-49Е1-10м/6м.

Скретнице: Врбас Нова:-1 сет металних делова за скретницу 60Е1-300-6-8Д, сандука носача ручних и електормоторних справа.

	-1 сет металних делова за скретницу 60Е1-300-6-10Д, сандука носача ручних и електормоторних справа. **Радови на траси** **1. Нови Сад-ТПС-Сајлово-Руменка** Извршено је подбијање први и други пут скретнице број 9 у Сајлову. Извршено је полагаје шина тип 60Е1-49Е1 и шина тип 60Е1 на везном колосеку број 1 (км0+392.47-км0+511.923) у дужини 154.64м. Извршен је пријем демонтираних делова скретница број 1, 2, 3, 4, 5 и 7 из постојеће станице Врбас. Извршено је предбаластирање на десном теретном колосеку (км0+060-км0+205) у дужини 145м на поетзу Сајлово-Руменка. Извршено је полагање шина тип 60Е1 на десном теретном колосеку (км0+000-км0+205) у дужини 205м на потезу Сајлово-Руменка. Извршено је подбијање први, други и трећи пут на везном колосеку број 1 (км0+370—км0+500). Извршено је подбијање трећи пут на теретном колосеку (км0+000-км0+100) и на колосеку на излазу из ранжирне станице (км3+500-км3+680) у дужини 280м у Сајлову. Извршен је интерни технички преглед пруге у распутници Сајлово (пруга 209 и пруга 208) према телеграму 112ф од 19х колосеци и скретнице које су део прегледа пуштене у саобраћај са максималном брзином 20км/х. Извршено је подбијање скретница 1Т,2Т И 3Т у ТПС-у. **2. Станица Врбас постојећа** Завршен је траснпорт демонтираних делова скретниц број 1, 2, 3, 4, 5 и 7 из постојеће станице Врбас. Завршена је демонтажа скретнице број 10. Извршена је демонтажа скретнице број 7. Истовар 4комада прелазних шина 60Е1-49Е1-10м/6м. Демонтиране шине ће бити стациониране у постојећој станици Врбас. Након демонтаже свих елемената, биће премештене на локацију коју одреди Железница Србије, а причврсни прибор се постепено транспортује у камп Сајлово. **3. Станица Врбас Нова** Извршен је пријем 1 сет металних делова за скретницу 60Е1-300-6-8Д, сандука носача ручних и електормоторних справа. 1 сет металних делова за скретницу 60Е1-300-6-10Д, сандука носача ручних и електормоторних справа. **4. Руменка-Кисач** Извршено је предбаласирање на левом и десном главном колосеку (км89+220-км89+270，км89+450-км89+675) у дужини 550м. Извршено је предбаластирање на левом и десном главном колосеку (км89+270-км89+450).

Деоница 2

На градилиште је допремљено:

- 2399,36м³ м³ туцаника на депонији у км 165 +000 из каменолома „Велики Башинац“ (Мега инфраструктуре доо)

- у станицу Врбас Нова допремљени су метални делови за скретнице бр. 8Д и 10Д, тип 60Е1-300-6

- у станицу Врбас постојећа допремљено је 4комада прелазних шина 60Е1-49Е1-10м/6м

- 26.09.2023. Извршен је фабрички пријем скретница бр. 2Д и 4Д, тип 60Е1- 760 – 1:14 за станицу Врбас Нова у фабрици произвођача у Нишу.

Радови на предметној деоници :

- Предбаластирање левог и десног колосека на деоници Жедник – Наумовићево од км 159+000 до км 161+475

- Полагање и монтажа левог колосека на деоници Жедник – Наумовићево од км: 162+000 до км: 165+943,07

- настављено је са демонтажом скретница, причврсног прибора, шина и прагова на колосецима у станици Врбас.

Деоница 3

У Станици Суботица извршени су радови на горњем строју и то:

Предбаластирање колосека у путничком делу (десна страна) од км :176+400 до км 176+290

Полагање и монтажа скретница и то бр:26,27,31 И 39. Полагање и монтажа колосека7,8,9 и колосечнр везе у дужини 500м у путничком делустанице.

Истовар туцаника из хопер дозатора на колосецима И скретницама у путничко делу станице(десна страна) 1.260м3. Машинско регулисање скретниц бр:45,46,50,60,63,68(2 регулисања –путнички део станице) Машинско регулисање колосека 7,8,9,10 и колосецних веза(2 регулисања-путнички део станице-десна страна). Уградња дуплих прагова на класичнимсаставима на теретном делу станице на колосецима 15-21,15 комада прагова.

Извршен је пријем материјала и то:

Шине 60Е1,60 ком. у дужини од 50м (180,66т) депоноване су у азотари Наумовићево. Бетонски прагови 2,60м -1296 ком.-депоновани азотара Наумовићево. На депонији на 165км истоварено је 1727,77м3 туцаника из каменолома “Велики Башинац”(добављач-Мега инфраструктура доо)

Дана 15.09.2023 године у фабриц Восслох извршен је пријем прелазних шина 60Е1/49Е1 И то:

1.Л=16м (10/6м) између скретница бр 6 и бр.7 у станици Змајево 2.Л=16м (10/6м) између

	скретница бр.11 и бр.12 у станици Врбас. 3.Л=15,70 (10/5,7м) између скретнице бр.6 и колосека у станици Жедник 4.Л=17.9м(9,9/8м) између скретница бр.13 и бр.20 у станици Суботица. 5.Л=15.8м (7,5/8,3м) између скретница бр.81 и бр.70 у станици Суботица, 6.Л=16,3м (8/8.3м) између скретница бр.88 и бр.83 у станици Суботица. **Контактна мрежа** **Деоница 1** Напредак радова електро енергетских инсталација у станичној згради Нови Сад. 1.У просторији Б0.7 - Извршена монтажа и повезивање прикључница ТИП2. 2.У просторији Б0.6 и Б0.7 - Извршено повезивање каблова у разводним кутијама. 3.У просторији А0.12 - Извршена монтажа и повезивање светиљки, као и монтажа прикључница ТИП2 и прекидача светиљки. 4.У просторији Б0.22 - Извршена припрема површине на керамици за уградњу дозне прикључнице и прекидача светиљки. На исте позиције уграђене дозне и извршена монтажа и повезивање прикључнице као је прекидача. 5.У просторији Б0.24 - Извршена монтажа и повезивање прекидача светиљки и прикључнице. 6.У просторији Б0.25 - Извршена припрема површине за уградњу дозне прикључнице. Извршена монтажа и повезивање прикључнице и прекидача светиљки. 7.У просторији Б0.26 - Извршена монтажа и повезивање прикључница ТИП2 и прекидача светиљки. 8.Ископ рова од 70м испред улаза станице. <u>Станица Кисач.</u> Полагање каблаова: 1) HAYY-J 3x16 од 381м, 2) EYY-J 5x4 од 143м, 3) EYY-J 3x2.5 од 1150м, 4) EYY-J 3x1.5 од 63м. <u>Станица Ловћенац.</u> Полагање каблова: 1. EAYY-J4*25 од 238м, 2. HAYY-J3*16 од 325м, 3. EYY-J5*4 од 222м, 4. EYY-J3*2.5 од 990м, 5. EYY-J3*1.5 од 85м за сат, екране, телекомуникационе ормане, расвету на перону и лифтове.

Напредак радова на контактној мрежи

1. Станица Нови Сад:

1) км 77+540 – км 78+820:
   1. Монтажа 30 комплета конзола на затезном пољу 3-1.1 (180, 182, 184, 186, 186-1, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 1-5, 1-7, 1-9, 1-11, 1-12, 1-14, 1-16, 1-18, 1-20, 1-22, 1-24, 1-26, 1-28, 1-33, 1-36, 1-38, 1-40, 1-42).

2. ОП Нови Сад - Руменка:

1) км 79+800 – км 80+600:
   1. Монтажа 25 комплета причврсника једноструких конзола (101, 102, 103, 105, 106, 107, 118, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 130, 133, 136, 139, 139-1, 142, 142-1, 145, 148, 151, 154, 171-1);
   2. Монтажа 21 причврсника повратног вода (101, 102, 105, 106, 118, 119, 122, 123, 126, 127, 130, 133, 136, 139, 139-1, 142, 142-1, 145, 148, 151, 154);
   3. Монтажа 1 комплета причврсника двоструких конзола (104);
   4. Монтажа 1 комплета причврсника за затезање возног вода (103);
   5. Монтажа доње плоче сидра бр. 103;
   6. Монтажа 1 комплета причврсника за затезање на чврстој тачки (133, 139);
   7. Монтажа 1 комплета причврсника повратног вода за постављање обострано (151).

3. Станица Кисач:

1) км 89+701 – км 89+816:
   1. Постављање 116 м ужета за групно уземљење звучне баријере и 30 преспоја стубова са групним уземљењем;
2) км 89+615 – км 89+955:
   1. Монтажа 8 комплета причврсника једноструких конзола (1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 15);
   2. Монтажа 9 комплета причврсника двоструких конзола (3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17);
   3. Монтажа 5 комплета причврсника за затезање возног вода (1, 2, 9, 10, 12);
3) км 90+037 – км 90+927:
   1. Монтажа 2 комплета причврсника двоструких конзола (21, 22);
   2. Монтажа 1 комплета причврсника за затезање возног вода (21);
   3. Монтажа 8 доњих плоча сидара (21, 29, 30, 33, 34, 39, 40, 44);
   4. Полагање 150м ужета за уземљења на перону;
4) км 90+564 – км 91+455:
   1. Постављање 700 м групног уземљења за звучну баријеру;
5) км 90+070 – км 90+928:
   1. Подизање 4 комплета пречки портала (23-24, 25-26, 27-28, 57-58).

4. ОП Кисач - Степановићево:

1) км 91+515 – км 94+030:
   1. Монтажа 31 причврсника једноструких конзола (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32);
   2. Монтажа 4 комплета причврсника за затезање чврсте тачке (15, 16, 19, 20);
   3. Монтажа 11 доњих плоча сидара (1, 2, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 59, 60, 67);
   4. Монтажа 2 комплета причврсника за затезање повратног вода (9, 10);
   5. Монтажа 6 комплета причврсника повратног вода (27, 28, 29, 30, 31, 32);
2) км 92+465 – км 93+235:
   1. Монтажа 22 комплета причврсника једноструких конзола (33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60);
   2. Монтажа 4 комплета причврсника двоструких конзола (35, 36, 37, 38);
   3. Монтажа 6 комплета причврсника за затезање возног вода (33, 34, 41, 42, 59, 60);

4. Монтажа 4 комплета причврсника за затезање на чврстој тачки (47, 48, 51, 52);
5. Монтажа 2 комплета причврсника повратног вода обострано (45, 46);
6. Монтажа 26 комплета причврсника повратног вода (33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60);

3) км 92+645 – км 94+090:
1. Монтажа 22 комплета причврсника једноструких конзола (67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88);
2. Монтажа 8 комплета причврсника двоструких конзола (39, 40, 61, 62, 63, 64, 65, 66);
3. Монтажа 2 комплета причврсника за затезање возног вода (67, 68);
4. Монтажа 4 комплета прилврсника заза тезање на чврстој тачки (79, 80, 83, 84);
5. Монтажа 12 комплета причврсника повратног вода (39, 40, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 75, 87);
6. Монтажа 4 доњих плоча сидара (79, 80, 83, 84);

4) км 91+455 – км 92+250:
1. Постављање 308 м групног уземљења за звучну баријеру;

5) км 94+000 – км 96+325:
1. Монтажа 45 комплета причврсника повратног вода (89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166);
2. Монтажа 12 доњих плоча сидара (95 (1 ком), 96 (1 ком), 103 (1 ком), 104 (1 ком), 111 (2 ком), 112 (2 ком), 117 (1 ком), 118 (1 ком), 121 (1 ком), 122 (1 ком)).

Напредак радова на измештању и заштити електро енергетске инфраструктуре.

1) 90+600
1. Након искључења напона повезани нови каблови на постојећу надземну НН мрежу са десне стране пруге.
2. На ЧРС развезани стари водови, урађена 2 НН извода за улице Јана Матинка и Виноградску као и ЈО.
3. Увезивање нових кабловских водова у НН орману “Људевита Штура” у Кисачу. Овим радовима и пуштањем нових водова под напон су завршени сви радови на овој локацији.

2) 102+771

1. Исечена и разбијена бетонска подлога испред ЗТС “Нови Традинг”.

2. Израда шахте испред ЗТС.

3. Ручни ископ због присуства подземних инсталација.

4. Пронађени постојећи 20кВ вод који долази са ЧРС који се уклања након ових радова.

3) 103+400

1. Ископана јама за ЧРС са леве стране пруге, позиционирана између два 20кВ вода који ће се након изградње стуба пребацити на исти.

2. Ручни ископ јаме због присуства подземних инсталација.

4) 105+000

1. Геодетско обележавање

Деоница 2

5. ОП Ловћенац - Бачка Топола:

1) км 137+638 – км 138+550:
   1. Монтажа 24 комплета причврсника једноструких конзола (247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270);
   2. Монтажа 6 комплета причврсника двоструких конзола (271, 272, 273, 274, 275, 276);
   3. Монтажа 30 комплета причврсника повратног вода (247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276);
2) км 136+808 – км 137+583:
   1. Монтажа 24 комплета причврсника једноструких конзола (219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245-1, 246-1, 245, 246);
   2. Монтажа 6 комплета причврсника двоструких конзола (233, 234, 235, 236, 237, 238);
   3. Монтажа 30 комплета причврсника повратног вода (219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245-1, 246-1, 245, 246, 233, 234, 235, 236, 237, 238);
3) км 135+923 – км 136+753:
   1. Монтажа 24 комплета причврсника једноструких конзола (189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218);
   2. Монтажа 6 комплета причврсника двоструких конзола (197, 198, 199, 200, 201, 202);
   3. Монтажа 30 комплета причврсника повратног вода (189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 197, 198, 199, 200, 201, 202);
4) км 134+538 – км 135+863:
   1. Монтажа 33 комплета причврсника једноструких конзола (141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188);
   2. Монтажа 33 комплета причврсника повратног вода (141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188).

6. Станица Бачка Топола:

1) км 143+400 – км 143+800:
   1. постављање ужета за уземљење на 10 места на перону.

7. ОП Бачка Топола - Жедник:

1) км 144+903 – км 145+113:
   1. Монтажа 10 комплета причврсника једноструких конзола (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18);
   2. Монтажа 10 комплета причврсника повратног вода (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18).

8. Станица Жедник:

1) км 156+975 – км 157+175:

1. Постављање ужета за уземљење на 14 места на перону.

9. ОП Жедник - Наумовићево:

1) км 164+035 – км 165+285:
   1. Монтажа 4 комплета причврсника за затезање повратног вода (271, 272, 279, 280);
   2. Монтажа 8 комплета причврсника за затезање чврсте тачке (295, 296, 299, 300, 249, 250, 253, 254).

Деоница 3

Измештање и заштита електро енергетске инфраструктуре

Изградња кабловског вода 20 кВ за трансформаторску станицу ЗТС – "ЖТО" Наумовићево у железничкој станици Наумовићево - пројекат 18/2023-

На основу достављене Методологије и Динамичког плана за извођење радова завршено је :обележавање трасе полагања каблова и израде кабловске канализације; обележавање позиција постојећих инсталација ради дефинисања технологије грађевинских радова;

- ископ рова за полагања каблова и израду кабловске канализације; израда кабловског окна; бетонирање доње плоче шахте и зидање шахте.

СС и ТК

Деоница 1

у станици Кисач Извођач је наставио са уградњом унутрашње СС опреме:
Електронске поставнице , ЦТЦ ормаре, ЦСМ ормаре, Разводног ормана са уземљењем и
Комбинованог ормана на систему осигурања железничке пруге Нови Сад-Суботица-државна граница.

Извођача радова за СС – ЦРСЦ у Сајлово наставио са уградња унутрашња СС опреме:
Електронске поставнице , ЦТЦ ормаре,ЦСМ ормаре,Разводног ормана са уземљењем и Комбинованог ормана на систему осигурања железничке пруге Нови Сад-Суботица-државна граница.

Монтирано је 10 поставних справа у станици Нови Сад и ископана, стабилизована изатрпана 10 темеља за маневарски сигнал - МП9, МД14 и МД11 МП20, МД18, МП15, МД4, МП7, МД12 и МЛ12.

- Постављене су 8 скретничке браве у станици Сајлово.

Деоница 2

У извештајном периоду није било радова.

Деоница 3

Постављене су 32 скретничке браве у станици Суботица.

Хидротехничке инсталације

Деоница 1

Измештање водовода ф100 на км 89+900, у зони потходника у Кисачу,хидрауличко испитивање на пробни притисак

Измештање водовода ф100 на км 89+900, у зони потходника у Кисачу,завршни радови на шахтовима ВШ1,ВШ2 И ВШ3

Израда обложеног бетонског канала од ПР 582 (км 90+950) до ПР 587 (км 91+175) - лева профилна страна

Деоница 2

У току су радови на изради новог шахта изван трупа пруге на регионалном колектору фекалне канализације ДН1200 мм на км 116+150. 20. 09. 2023 из АБ цевовда ДН 1200 узета три узорка (керна) од стране ИМС са циљем добијање података за статички прорачун колектора.

При крају су радови на изради бајпаса ДН 2000 на км 126+922. Пуштањем у рад бајпаса стварају се услови за изградњу сталног пропуста на мелиорационом каналу. При крају су радови на изради прихватних грађевина . У току су радови на монтажи АБ прстенова црпних станицаа за одводњавање подвожњака на км 143+730 и на км 157+444 поддвожњаку у станици Б Топла км 143+730 подвожњак у станици Н Жедник км 157+444

У току су радови на изради дренаже у станици Нови Жедник. Тренутно се изводе радови од км 157+152 до км 157+225

При крају су радови на измештању водовода у реону подвожњака на км 157+444 у станици Нови Жедник

Деоница 3

На стационажи км 173+629 започета је градња пропуста који у природи представља измештени канал канализације отпадних вода. У току су радови на побијању талпи и ископу грађевинске јаме. У Лошињској улици на км 174+928 у току су радови на изградњи колектора ДН 1500 мм. Радови се изводе у зони шахта 6. У улици Максима Горког на км 176+274 су настављени радови на изградњи канализације ДН 500 мм.
Нови колектор је прикључен на градску канализацију. У току су радови на затрпавању рова. На путничкој станици у Суботици на стационажи 176+500 су настављени радови на изградњи канализације испред железничке станице. У Косовској улици на стационажи км 177+857 се врше радови на ископу грађевинске јаме за будући подвожњак.
Постојеће инсталације водовода су преспојене. Вода од обарања НПВ се упушта у градску канализацију где ствара проблем таложења песка. На надвожњацима на км 179+399, 180+970 и 184+258 су настављени радови на монтажи цеви за одводњавање. На пролазима за ситне животиње на стационажама 182+00; 182+200; 182+400; 182+600; 182+800; 183+000; 183+600; 183+800; 184+400 и 184+600 су настављени радови на изради чеоних крилних зидова. Због ових зидова ће требати извршити одводњавање пруге израдом барбакана или дренаже уз крилне зидове.

Термотехничке инсталације

Деоница 1

Пројекат термотехничких инсталација – Станична зграда у железничкој станици Нови Сад.

- Изводе се радови на термотехничким инсталацијама, у оквиру приземља, 1. и 2. спрата крила „А“, приземља крила „Б“, као и подрума крила „Д“;
- У оквиру приземља крила „А“, у ходнику приземља још није завршено повезивање фан цоил уређаја са ПВЦ цевном мрежом за одвод кондензата;
  Завршени су радови на извођењу цевне мреже од бакра за расхладни систем, према крову Анекса крила „А“. Завршено је постављање челичних носача спољашњих јединица расхладног система и у току је уградња спољашњих јединица (тренутно 8 комада). У току је повезивање истих на цевну мрежу, тренутно 4 од 8 јединица;
- У оквиру 1. спрата крила „А“ завршени продори цевне мреже. Завршена је израда мреже за одвод кондензата. Завршено је повезивање фан цоил уређаја на цевну мрежу. У просторијама А1.22 и А1.25, Извођач је грешком заменио места фан цоил уређајима и исте још није поставио по пројекту. Ове просторије су и део „НИИАС“ пројекта и исти није усаглашен са пројектом „ЦИП“. Након састанка са Пројектантима договорено је да „НИИАС“ коригује свој пројекат. Доставили су њихов предлог решења али је исти враћен са стране Надзора на поновну техничку анализу. Тренутно је застој на радовима;
- Клима коморе су постављене у оквиру машинске просторије на 2. спрату, али још увек није започето њено повезивање. Такође, извршено је постављање чилера на предвиђени темељ у наставку крила „Д“ и изводе се радови на извођењу инсталације ради повезивања чилера и цевне мреже. Завршени су радови на изградњи челичне конструкције„кавеза“ чилера;
- У приземљу крила „Б“, у оквиру ходника и продора кроз просторије паузирана је уградња вентилационих канала јер се чекају АГ радови. Радови на цевној мрежи грејања, из правца крила „А“, су завршени до нове топлотне подстанице (за наставак радова се чека завршетак грађевинских радова). У постојећој топлотној подстаници завршена је демонтажа опреме и елемената. Радници ЈКП „Новосадска топлана“

завршили су модификацију система за грејање крила „Ц“ и „Д“. Започето је постављање и носача за фан цоил уређаје, док су у неким просторијама и постављени фан цоил уређаји;

- У подруму крила „Д“ завршено је постављање термо-изолације на чилерском цевном систему ДН200. Још увек је застој у облагању лимом, чека се испорука истог. Места која нису заштићена обложеним лимом већ су оштећена и иста морају да се санирају;
- У будућој топлотној подстаници у току су радови на монтажи нове машинске опреме. Изведен је систем одводњавања;
- У будућој просторији за трафостаницу, пролазе цеви од система грејања који нису предвиђени пројектом измештања јер служе за трајно грејање крила „Д“. Радови су извршени и цеви су отклоњене из трафостанице.

Пројекат лифтова у станичној згради у железничкој станици у Новом Саду - Крило А и Крило Б

- Завршени су радови на уградњи лифта у оквиру крила „А“. Простор између лифтовског окна и објекта није затворен и потенцијално опасан.
  Завршен је преглед од стране Именованог тела за безбедност лифтова и издати су Сертификат о завршној контроли, Извештај о оцењивању усаглашености и Декларација о усаглашености.
  Није изведено настављање траке за уземљење, иза окна лифта.
  Није извршено облагање лифтовског окна и пода испред улаза;
- У оквиру вестибила крила „Б“, темељи будућих стубова галерије су постављени у зони прилаза лифту Л2. Одржан је обилазак локације и договорено је следеће:
  - Подизвођач ОТИС још увек није доставио информацију које су преправке на лифту потребне да би лифт био сертификован у складу са стандардом ЕН 81-70;
  - Потребно је проверити која је слободна површина потребна испред лифта, у складу са стандардом, да би лифт могли да користе особе са посебним потребама. ОТИС-ово именовано тело за сертификацију још увек није доставило информацију, како би се након тога знало да ли је положај стуба галерије, који се налази испред лифта, у зони кретања особа са посебним потребама;
  - Потребно је изместити обе позивне кутије (на доњој и горњој станици), на начин да буде задовољен стандард ЕН 81-70. Именовано тело за сертификацију још увек није доставило предлог за нов положај позивних кутија;
  - Будући да постоји неусаглашеност пројектне документације (у архитектури је предвиђена међустаница лифта, у пројекту машинских инсталација није) и да је лифт изведен без међустанице, Надзорни орган је затражио од Пројектанта да се машински пројекат усагласи са архитектуром. Пројектант је доставио нову верзију пројекта. ОТИС треба да достави понуду за уградњу међустанице.

Пројекат машинских инсталација – пројекат лифтова у потходнику у железничкој станици у Новом Саду

- Лифт Л1: пуштен је у рад јер су задовољени сви предуслови за његов рад;
- Лифт Л2: није пуштен у рад због радова на перону. За предметни лифт је издат Сертификат о усаглашености и задовољени су сви предуслови за његов рад;
- Лифт Л3: није пуштен у рад. Завршен је преглед од стране Именованог тела за безбедност лифтова и издат је Сертификат о завршној контроли, Извештај о оцењивању усаглашености и Декларација о усаглашености;
- Лифт Л4: Изведени су монтажно-инсталатерски радови, али су остале позивне кутије да се инсталирају према пројекту, са посебном пажњом на положај позивне кутије на перону, због усаглашености са стандардом ЕН 81-70. Такође, у потходнику уграђена је

само позивна кутија на штоку врата, али још није на самом зиду. Инсталатер лифтова је уградио потребни кабал за позивну кутију на зиду, остало је да се исече отвор на мермеру и постави позивна кутија. На перону, урађено је облагање око окна лифта, није око пода. У потходнику потребно је да се уради и облагање око окна и пода лифта. Завршен је преглед од стране Именованог тела за безбедност лифтова и издат је Сертификат о завршној контроли, Извештај о оцењивању усаглашености и Декларација о усаглашености. Облагање окна лифта није још урађено;

- На перонима, завршени су вентилациони отвори на самом лифтовском окну (за одимљавање у случају пожара). Остало је да се поставе заштитна мрежа на улазу лула, ради спречавања уласка птица и инсеката.

П**ројекат измештања и заштите гасовода "НОВИ САД-ГАС"**

На км 89+978 (Кисач) на углу улица Генерала Штефаника и Јаношикова (у близини будућег пешачко-бициклистичког подвожњака), дошло је до оштећења новоизмештене челичне гасоводне цеви ДН100, услед радова вашег подизвођача на хидротехничким инсталацијама.

Потребно је оштећени гасовод хитно санирати, како се не би направила већа материјална штета или угрозила безбедност људи. Послат је допис Извођачу. Извођач је у комуникацији ДП „Нови Сад-гас"-ом око санације истог;

На км 97+015 ÷ 97+034 (Степановићево):

- Завршено је повезивање нових и постојећих траса гасовода. Уклоњени су делови гасовода у зони изградње подвожњака.
- Остаје само, након завршетка изградње, да се утврди да ли привремена траса гасовода (у зони од Амбуланте до краја парцеле 582 КО Степановићево) може остати као финална траса.

Пројекат измештања и заштите гасовода који су у надлежности ЈП "Србијагас"-а

1. км 113+168:
   Завршени су радови на измештању.

2. км 102+208:
   Завршени су радови на измештању.

3. км 82+375 ÷ 82+390: радови нису започети.
   Извршено је обележавање упозоравајућом траком, због забране било каквих грађевинских радова у зони гасовода.
   Према усменој информацији од стране "Србијагас"-а, због отежане набавке цеви, почетак измештања се планира тек за почетак септембра. Још увек нема најаве почетка радова.

Деоница 2

Пројекат измештања и заштите гасовода ЈП "ВРБАС-ГАС"

- На км 116+905:

Бетонирање АБ у зони нове трасе гасовода, још увек није изведено у потпуности. Након послатог званичног дописа, у зони која није заштићена, Извођач је насуо крупно камење и изводи радове на изради стубног места бр. 14. У овој зони је формиран и привремени приступни пут и тиме додатно угрозио гасовод.

Пројекат измештања и заштите гасовода "БЕОГАС" д.о.о.

- Измештање и заштита гасовода према ПЗИ 6/5.4 још увек није започета.
- На стационажи км 142+604, Извођач је извршио шлицовање трасе гасовода ради утврђивања реалног положаја гасовода. Резултати и геодетски снимак су прослеђени Пројектанту ради провере и давања мишљења. Пројектант је утврдио да је постојећа заштитна цев потребне дужине и није неопходно постављање нове. Како је предвиђено постављање додатних инд. колосека неопходно је изместити десну (источну) одушну цев за најмање 8 м.
- Према плану подизвђача "ДИС нискоградња" сви радови ће бити обављени у септембру 2023. јер исти не утичу директно на остале радове на траси пруге.

Деоница 3

Пројекат измештања и заштите гасовода ЈКП "СУБОТИЦАГАС"

- Извршено је затрпавање ровова новоизведених траса гасовода, осим дела трасе гасовода Ø250 мм и у дворишту фирме "Техно цооп". Постављени су стубићи катодне заштите;
- И даље постоји вода у цевима гасовода, услед недовољног чишћења и пражњења од стране Извођача. Техничка лица "Суботицагас"-а раде на отклањању воде из система. Након низа састанак и размене дописа, подизвођач је прихватио и ове недеље је започео радове да се замени део цеви гасовода, у проблематичној зони;
- На км 177+348, радови према ПЗИ 6/5.5, још нису започети. Завршено је рашчишћавање трасе од постављених прагова и шина. Чека се „Карин комерц" да започне радове на утискивању заштитне цеви, трасом у складу са ПЗИ.

Пројекат термотехничких инсталација – Станична зграда у железничкој станици Суботица

Радови на демонтажи постојећег система грејања су настављени, од стране подизвођача „ЦИМ Гас", где год је омогућено АГ радовима. „Yумол" има уговорну обавезу да ангажује и организује градилишно обезбеђење. Записник о демонтираној и складиштеној опреми се води интерно између „Yумол"-а и „ЦИМ Гас"-а. Радијатори су демонтирани, у мери која је могућа услед ограничења АГ радова. Изводе се и радови на демонтажи цевне мреже, с`тим да се привремено складишти на самој станици, док „ЦИМ Гас" не договори са „ИЖС" трајно место складиштења цеви.

Пројекат измештања и заштите гасовода који су у надлежности ЈП "Србијагас"-а

- Преглед тренутних ситуација са радовима на измештању/заштити гасовода, који су у власништву „Србијагас"-а:

4. км 163+238:

Завршени су радови на измештању.

Пројекат реконструкције вреловода ЈКП "Суботичка топлана"

- Завршени су сви машински радови на траси вреловода од подвожњака (П3) до споја са постојећом трасом код раскрснице улица Маскима Горког и Папа Пала, као и финално геометарско снимање. У току су радови на збијању тла у овом делу трасе;
- Завршени су машински радови, са стране укрштања са улицом Босе Милићевић до неких 15м од П1 подвожњака. У току следеће недеље се планира пнеуматско испитивање, хидростатичко испитивање, уградња спојница и повезивање жица за детекцију влаге.
- Динамика изградње П1 рама подвожњака је у закашњењу и односу на планирану динамику, тако да исти утиче и на завршетак машинских радова на изградњи топловода, а самим тиме и на почетак грејне сезоне.

Доњи строј - Мостови и инжењерске конструкције

Деоница 1

ГАЛЕРИЈА НА КМ 78+377,03

Урађено је керновање прслина на доњој провршини горње плоче

ГАЛЕРИЈА НА КМ 81+284.54

У току је израда слојева насипа од песка И израда кегле. У току је армирање пешачке стазе И ивичних венаца на галерији

МОСТ НА КМ 81+644

У току су радови на монтирању ћеличне конструкције. Завршено је засипање обалног стуба С1. Завршено је бетонирање лежишне греде на стубном месту С2

ГАЛЕРИЈА НА КМ 82+159,77

Завршено је бетонирање свих пешачких стаза И ивичних венаца на галерији

Надвожњак на км 84+809,19

Урађено је бетонирање лежишта на стубним местима С1 и С6

Подвожњак на км 89+984,34

Завршена је уградња ПВЦ мембране подвожњака на десној страни на кампадама У7-У17

Завршена израда прелазне зоне уз подвожњак левој страни уз кампаде У7-У13

	НАДВОЖЊАК НА КМ 95+739 У току је армирање коловозне плоче надвожњака у распону С8 до С5 **ПОДВОЖЊАК НА КМ 97+027,31** Испумпавање воде. Урађена је ПВЦ изолација зидова леве стране подвожњака кампада У16 до У10 као И лева страна затвореног рама подвожњака. Урађено је постављање фугенбанд трака д=32 цм на спојевима кампада . Урађено је армирање, постављање полате И бетонирање зидова отвореног рама кампада У2,У6,У8,У9,10,У12,У15. Урађено је армирање, постављање оплате И бетонирање доње плоче кампада У17 и У19 **НАДВОЖЊАК НА КМ 98+149** У току је приприме плоче моста у распону С1-С5 за израду хидроизолације плоче моста – ММА изолација. У току је израда шљунчаног клина уз стубно место С14 **Надвожњак на км 102+309** Урађено је бетонирање пешачке стазе надвожњака са леве стране у распону С1-С7 по сегментима. У току је армирање И постављање оплате пешачких стаза И ивичних венаца у распону С7 -С13. Урађен је исоп за потпорни зид уз мост за кампаде У1-У4. Урађено је армирање, постављање оплате И бетонирање доњих плоча зида Л1 кампада У1-У4. Урађено је армирање,постављање оплате И бетинирање потпорног зида уз мост зид Л1 кампада 1-3 **НАДВОЖЊАК НА КМ105+797,12** У току је ливење бетонских носача за надвожњак на платоу у Змајеву. На градилишту није било радова **НАДВОЖЊАК НА КМ108+115** Завршено је бетонирање лежишне греде на стубном месту С1 **Мост на км 110+351,21** У току су радови на монтажи челичне конструкције. Урађено је бетонирање обалног стуба С1 **НЕДЕЉНИ ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ РАДОВА НА ПРОПУСТИМА** **Пропуст на км 83+567.31** Израда бетонског корита **Пропуст на 110+122** Израда бетонског корита **Пропуст на км 111+253**

	Завршена израда бетонског корита **Пропуст на км 111+807** Завршена израда бетонског корита НЕДЕЉНИ ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ РАДОВА НА ГСМР СТУБОВИМА **СТАНИЦА НОВИ САД (км 77+077.35)** Завршено бетонирање ИИ фазе темеља **Деоница 2** **Галерија на км 114+716,45** Завршена санација шипова. Монтажа арматуре наглавних греда рамова 2 и 3. Монтажа оплате рама 2. **Вијадукт на км 117+155,43** Оса 4 Монтажа оплате сандука. Оса 5 Бетонирање доње плоче и зидова сандука. Бетонирање горње плоче сандука. Оса 8 Бетонирање доње плоче и зидова сандука. Бетонирање горње плоче сандука. Оса 9 Армирање доње плоче и зидова сандука. Оса 15 Монтажа унутрашње оплате доње плоче и зидова сандука. Оса 16 Монтажа оплате сандука. Оса 18 Монтажа оплате лежишне греде. Оса 22 Монтажа оплате сандука. Оса 23 Армирање доње плоче и зидова сандука. Оса 24 Бетонирање горње плоче сандука. Бетонирање горње плоче. Оса 27 Бетонирање доње плоче и зидова сандука. Бетонирање горње плоче. Утезање сандука. Оса 28 Армирање доње плоче и зидова сандука. Оса 29 Армирање доње плоче и зидова сандука. Оса 30 Монтажа оплате сандука. Оса 33 Бетонирање дела лежишне греде (за бетонски распон) Оса 35 Бетонирање стуба, И такт. Оса 36 Монтажа оплате сандука.

	Оса 37 Армирање доње плоче и зидова сандука. Оса 38 Утезање сандука. Оса 41 Бетонирање доње плоче и зидова сандука. Оса 43 Бетонирање тела опорца са СТУ анкерима. **Надвожњак на км 120+571,30** Израда носача РК. Монтажа носача. **Надвожњак на км 125+191,62** Израда шљунчаног клина. Израда кегли око опораца. **Пропуст на км 126+922,63** Уклањање постојећег пропуста. **Надвожњак на км 126+976,09** Бетонирање опораца С1 и С6. Израда монтажних носача РК. **Надвожњак на км 131+245,45** Бетонирање плоче надвожњака С1-С4. Због нестручне уградње бетона и лоше неге, дошло је до појаве пукотина у плочи. Таква плоча није прихватљива, надзорни орган отворио НЦР на такву позицију и наложио извођачу да у што краћем року изради предлог за санацију. Надзорни орган није обавештен о бетонажи. **Вијадукт на км 131+830,64** Наношење ММА хидроизолације испод ревизионих стаза. Монтажа арматуре и бетонирање ревизионих стаза. Бетонирање и наношење хидроизолације опорца П16. Монтажа арматуре опорца П1. **Надвожњак на км 135+112,95** Уклањање постојећег надвожњака.Монтажа оплате пешачких стаза С8-С12.Бетонирање опорца С1.Монтажа скеле и оплате С1-С5.Надвожњак на км 137+300,00 (Ецодуцт)Монтажа арматуре и оплате прве половине љуске. **Надвожњак на км 139+003,02** Израда носача РК. Монтажа арматуре плоче С2-С5.

	Контактна мрежа км114+574,4 – км128+520 ГСМР стубови км113+707,13 Врбас Нова 1 Бетонирање темеља. **км123+448,43 Врбас атар** Бетонирање темеља. **км129+552,95 Ловћебац – Мали Иђош** Бетонирање темеља, И такт. **км135+730,46 Мали Иђош поље** Монтажа анкера стуба. Монтажа арматуре темеља. **Деоница 3** **Надвожњак на км 168+690** -Бетонирање стубова С6 и С7, први такт До сада урађено: -Сви шипови (44/44) -Избетониране наглавне греде С1-С4, и С6-С10 -Хидроизолација наглавица С1-С10 (осим С5) са бочних страна -Избетонирани стубови С2, С3 и С4 (оба такта) -Избетониран 1. такт стубова С6-С9 -На опорцу С1 избетониран 1. и 2. такт, до парапета -На опорцу С10 избетониран 1. такт -Избетонирана лежишна греда на С4 **Надвожњак на км 170+834** -Уградња челичне подконструкције дилатација на С1 и С10 До сада урађено: Укупно завршено 24 од 24 шипа (С1-С10), пробни шип и ДЛТ пробног шипа. Урађен ПИТ тест на свим стубним местима. Избетониране све наглавне греде. Избетонирани сви стубови. Урађена хидроизолација делова у контакту са земљом, у потпуности на С1 до С8. Монтирана лежишта на С1и С10 (монтажа, бетон и подливка).

	Избетонирана цела распонска конструкција С1-С10. Извршено целокупно преднапрезање моста. Завршене сви делови ивичних венаца и пешачких стаза са ивичњацима, осим у зони дилатација Урађен хидрофобни премаз са доње стране конструкције. Монтирана пешачка ограда **Подвожњак Бајнатска на км 174+515** -Није било радова везаних за конструкцију До сада завршено: -Подложни бетон на сегментима У1 до У24, П1, П2 и У25-У44. -ПВЦ хидроизолација темељне плоче са слојевима геотекстила на сегментима У1 до У24, П1, П2 и У25-У44. -Заштита ПВЦ хидроизолације мршавим бетоном на сегментима У1 до У24, П1, П2 и У25-У44. -Бетониране доње плоче сегмената У1 до У24, П1, П2 и У25-У44. -Бетонирани зидови сегмената У1 до У24, П1, П2 и У25-У44. -Бетонирана горња плоча рамова П1 и П2. -Примљена челична ограда у Инђији. -После уклањања провизоријума, саобраћај је привремено пуштен преко рама П1. -Урађен потпорни зид са десне стране испред сегмента У1 (новопројектовано, због приступа ка црпној станици). -Урађена хидроизолација (ММА) на горњој плочи рамова П1 и П2. -Урађен заштитни бетон преко хидроизолације (ММА) -Урађена ПВЦ хидроизолација зидова У-сегмената са слојевима геотекстила на сегментима У1 до У24, П1, П2 и У25-У44. -Извршена заштита ПВЦ хидроизолације мршавим бетоном на сегментима У1 до У24, П1, П2 и У25-У44 (има мањих незавршених делова) -Извршено насипање песком ископа око У-сегмената (мањи делови незавршени) -Постављена пешачка заштитна ограда на врху зидова У-сегмената -Постављена ограда на ивичним венцима (ниска и висока жичана). -Постављена пешачко бициклистичка ограда **Подвожњак Лошињска на км 174+928** -Без активности везаних за конструкцију -У току су радови на изради новог колектора До сада: Извршено је шлицовање ради откривања постојећих инсталација, као и њихово затрпавање. -По најновијем динамичком плану који носи датум 07.03.2023., овај објекат се одлаже за 2024. годину (по завршетку Максима Горког). Почетак је предвиђен за 01.01.2024., а крај за 30.06.2024.

	Подвожњак Максима Горког на км 176+274 -Бетонирани зидови од 341 и 343 (19.09.2023) -Урађена ММА на раму П2 (18. и 19.09.2023) -Бетонирање заштите ХИ на раму П2 (20.09.2023) -Бетониран слој за пад на коловозној конструкцији (прва половина) на раму П2 (20.09.2023) -Бетонирани зидови од 342 и 344 (20.09.2023) -Бетониране темељне стопе зидова 345-349 (21.09.2023) -Бетониран слој за пад на коловозној конструкцији (друга половина) на раму П2 (21.09.2023) -Бетониран слој за пад на коловозној конструкцији (прва половина) на раму П3 (22.09.2023) -Бетониране темељне стопе зида 316 (22.09.2023) -Бетониран слој за пад на коловозној конструкцији (друга половина) на раму П3 (23.09.2023) -Бетонирани зидови од 346, 348 и 316 (23.09.2023) -Бетониран зид на 349 (25.09.2023) **Галерија на км 177+627** -У току је армирање горње плоче на делу на делу С3 и С4 **Надвожњак на км 179+395** -Пуштен у саобраћај 02.09.2023 До сада завршено: Завршени сви шипови (20 од 20, тј. С1-С8). Извршен ПИТ тест на свим стубним местима (С1-С8). Урађен ДЛТ пробног шипа на С1.4. Урађене су све наглавне греде на С1-С8. Урађени сви стубови на С1 до С8. Урађене лежишне греде на С1 и С8. Монтирана лежишта, избетонирани квадри и извршено подливање лежиштима на С1 и С8. Бетон распонске конструкције на целој конструкцији, И и ИИ фаза. Утезање целе распонске конструкције. Уграђени сви ивичњаци на распонској конструкцији, осим у зони дилатација. Завршене сви делови ивичних венаца и пешачких стаза, осим у зони дилатација. Монтирана је пешачка ограда. Монтирана је висока жичана ограда. Уграђене дилатације на С1 и С8. Уграђени теписи на дилатацијама. Урађени клинови. Урађене прелазне плоче. Урађен оба слоја асфалта

	Постављена одбојна ограда **Надвожњак на км 184+258** -Израда клинова и кегли по слојевима До сада завршено: Завршени сви шипови, 16 од 16 шипова (С1-С6). Извршен ПИТ тест на свим стубним местима. Извршен ДЛТ на пробном шипу С1.4. Урађен подложни бетон на С1 до С6. Урађене све наглавне греде С1 до С6. Урађени сви стубови С1 - С6. Урађена хидроизолација наглавних греда на С1 до С6. Урађено насипање око наглавица С1 до С6. Уграђена лежишта на С1 и С6. Избетонирана и утегнута целокупна распонска конструкција С1-С6. Извршено ињектирање каблова. Уграђена хидроизолација на делу испод пешачких стаза. Урађене пешачке стазе са ивичњацима и ивични венци, осим у зони дилатација. Урађен хидрофобни премаз са доње стране конструкције. Урађена пешачка ограда. Урађена висока жичана ограда у пољу преко пруге. **Надвожњак за крупну дивљач на км 181+950** -У току је армирање зидова До сада завршено: Због неусаглашености између овог пројекта и пројекта пропуста на км 182+000, срушен је део зидова за заштиту од малих животиња, кампаде К5-К10 са јужне десне стране. Извршено насипање и збијање свих 7 (од 7) слојева замене тла са десне стране објекта. Извршено насипање и збијање 7 (од 7) слојева замене тла са леве стране објекта. Избетониран подложни бетон за обе темељне траке Бетонирани леви десни темељ **178+780** -Извршено затварање улаза са леве стране До сада завршено: Ископ са геомехаником. Подложни бетон на сегментима К1-К8. Избетонирана цела бетонска конструкција (К1-К8) Урађена целокупна хидроизолација са ПВЦ мембраном Затворен улаз са леве стране

	182+200 -Без активности До сада завршено: Геомеханика подтла и тампона на делу пропуста. Урађен подложни бетон. Урађена цела бетонска конструкција пропуста (доња плоча, зидови горња плоча). Урађени парапетни зидови и ограда. Урађена целокупна ПВЦ хидроизолација Урађени зидови за заштиту животиња: стопе и зидови К2-К10 лево, југ и север. **БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ** **Деоница Нови Сад – Врбас** Главни извођач радова и његови подизвођачи изводе радове према недељном плану рада. План рада је достављен Надзору у договореним роковима. Уз недељни план рада Главни извођач радова доставља и делимичне дневне планове. У току редовних обилазака констатовано је да се планови значајно разликују од стања на терену. Упућена примедба Главном извођачу радова. У току извештајног периода дошло је до великих падавина што је резултирало немогућношћу приступа појединим деоницама градилишта. Радови и обиласци дела градилишта од км 83 до км 89 као и од км 103 до км 110 нису вршени. Мере Безбедности и здравља на раду на градилишту су у складу са Планом превентивних мера. У току обилазака су уочене мање неправилности у коришћењу личних заштитних средстава и неправилних приступа ископима. Након усмене опомене примедбе су отклоњене.Главни извођач радова и сви подизвођачи који су тренутно на градилишту деонице 1 поседују комплетну и ажурну документацију Безбедности и здравља на раду. **Деоница Врбас – Наумовићево** У протеклом периоду на деоници 2 није било повреда на раду ни ванредних догађаја. Извођачи радова изводе радове према недељном плану рада уз неке мање измене. План рада је достављен Надзору у договореном термину. На градилишту се примењују личне и колективне мере Безбедности и здравља на раду у складу са Планом превентивних мера уз неке мање неправилности. Приликом редовних обилазака градилишта уочене су неправилности у примени неопходних мера БЗР од стране извођача радова описане у Прилогу бр 6. Мање неправилности се отклањају одмах по указивању на њих. Проблеми се јављају око: привремене ел. Инсталације (ел.ормари, продужни каблови, испитивања исте), неправилног монтирања скела (радних подова), радних платформи, ограђивања и уређености градилишта, обезбеђење ископа. Извођачима радова је скренута посебна пажња на погоршање времена у наредном периоду праћено олујним невременом и великом количином падавина.

На градилишту се још увек појављују нови подизвођачи радова, које постојећи извођачи/подизвођачи ангажују за рад на градилишту, не најављују/пријављују.
Исти немају благовремено достављену пријаву о почетку радова надлежној инспекцији рада, као и осталу обавезну БЗР документацију.

Деоница Наумовићево – Суботица

На деоници бр. 3 где радове изводи SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD, CHINA CIVIL ENGINEERIG CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD, *CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ELECTRIFICATION BUREAU GROUP CO. LTD SERBIA* OGRANAK BEOGRAD i CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION са подизвођачима и даље се не примењују у потпуности мере којима се осигурава безбедност и здравље на раду у складу са Законом о безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 35/23) и важећим правилницима.
Када два или више послодаваца у обављању послова деле радни простор, односно када запослени више послодаваца истовремено обављају послове у истом радном простору, послодавци су дужни да сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених. Ова сарадња се остварује на основу писаног споразума који се закључује пре почетака радова. Споразумом одређује се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених. Ово је обавеза по члану 24 Закона о безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 35/23) која на деоници 2 и 3 није спроведена
Пошто се радови изводе на великом делу трасе железничке пруге Нови Сад-Суботица-државна граница (деоница 2 и 3), да би се безбедност и здравље на раду на довело на задовољавајући ниво потребно је да организацију безбедности и здравља ускладите са новим Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 35/23) како би могли одговорити обавезама које проистичу из Комерцијалног уговора.
Потребно је да ускладити број извршилаца саветника за безбедност и здравље на раду (ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ) у складу са чланом 48 Закона о безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 35/23) и да се донесу Одлуке о именовању.
Свакодневно присуство саветника за безбедност и здравље на раду (ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ) на градилиштима деонице 2 и 3 је неопходно како би саветници могли извршавати своје обавезе у складу са чланом 50 Закона о безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 35/23).

Заштита животне средине

У извештајном периоду вршено је редовно праћење радова дуж читаве трасе. Радови се врше пуним интензитетом. Примећене су неправилности везане за параметре животне средине. Вишкови бетона се и даље депонују на недозвољен начин. Стање опште хигијене на градилиштима није на задовољавајућем нивоу. И даље су приметне велике количине отпада расутог око кампова дуж трасе. У Врбасу, на локацији изградње вијадукта Извођач је извршио санацију контаминираног тла, искпао јаму за прикупљање вишкова бетона и прање миксера и о свемо томе писмом известио Инжењера.

Продужетак рока за завршетак радова: *(ако постоји)*	Не постоји
Критичне тачке и претње реализацији пројекта:	
Да ли има кашњења у динамици реализације пројекта, разлози и мере које се предузимају:	

3. ФИНАНСИЈСКА РЕАЛИЗАЦИЈА

Проценат финансијске реализације:	
Финансијско извршење за извештајни период *(податке доставља Сектор за финансијско рачуноводствене послове):*	
Исказати плаћање пенала или одштетних захтева *(ако постоје):*	
Укупно финансијско извршење на дан извештавања:	

ИЗВЕШТАЈ САЧИНИО И ЗА ТАЧНОСТ ПОДАТАКА ОДГОВАРА:

Драган Глигоров, дипл. грађ.инж., руководилац стручног надзора

Данко Павловић, дипл.грађ.инж., руководилац пројекта Инвеститора